

Bitte Senden an:

Fax +49 40 226 33 06 66

E-Mail info@geocollect.de



Protokoll zur Übergabe Ihrer

GeoCollect-Erdwärme-Absorber-Anlage

Angaben zum Bauvorhaben (Standort)

Name des Bauvorhabens

Flurstücksnummer/Liegenschaft

Angaben zur Anlage

Größe der GeoCollect-Anlage

Anzahl Absorber-Elemente: _____

☐ Verlegeschema und Revisionszeichnung (siehe Anhang)

Anzahl Stränge: _____

☐ Fotodokumentation (siehe Anhang)

Druckprüfungen

☐ Druckprüfungsprotokoll (siehe Anhang)

Druckprüfung mit Luft erfolgt mit _____ bar am _____ durch _____

Druckprüfung mit Sole erfolgt mit _____ bar am _____ durch _____

Befüllung der Anlage

☐ Anlage ist befüllt mit _____ Liter Wasser / Ethylenglykol-Gemisch,

im Mischungsverhältnis: _____ % Wasser und _____ % Ethylenglykol, abgesichert bis: _____ C°.

☐ Anlage ist befüllt mit _____ Liter Wasser / Propylenglykol-Gemisch,

im Mischungsverhältnis: _____ % Wasser und _____ % Propylenglykol, abgesichert bis: _____ C°.

Übergabe der Anlage

Die Übergabe der betriebsfertigen GeoCollect-Anlage erfolgte fachgerecht nach VDI 4640.

Die Anlage wurde entlüftet und befüllt übergeben am _____. Die fachgerechte Ausführung und

Dichtigkeit der GeoCollect-Anlage wird bestätigt durch _____.

Ort, Datum

Unterschrift

Stempel:

Name in Druckbuchstaben



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de