

Bitte Senden an:

Fax +49 40 226 33 06 66

E-Mail [info@geocollect.de](mailto:info@geocollect.de)



## Protokoll zur Druckprüfung Ihrer

# GeoCollect-Erdwärme-Absorber-Anlage

### Angaben zum Auftraggeber

Name des Bauvorhabens

Name, Straße, PLZ / Ort des Auftraggebers

Bauherrschaft

### Angaben zur ausführenden Firma

Name der Firma

Name des Prüfers

Ausführungszeitraum

Protokoll-Nr.

### Druckprüfungen\*

☐ Druckprüfung mit Luft (6 bar / min. 1 h, max. 2 h)

Beginn (Datum, Uhrzeit): Druck: bar

Ende (Datum, Uhrzeit): Druck: bar

Ergebnis:

☐ Druckprüfung mit Sole (3 bar / min. 12 h, max. 15 h)

Beginn (Datum, Uhrzeit): Druck: bar

Ende (Datum, Uhrzeit): Druck: bar

Ergebnis:

**\*Nach Abschluß der Druckprüfungen wurde der Soledruck auf 1,50 bar Betriebsdruck eingestellt!**

### Befüllung der Anlage

Glykolart: im Mischungsverhältnis: % Glykol und % Wasser

Gesamtfüllmenge im Erdkreislauf (Solegemisch): Liter

**ACHTUNG:** Ordnungsgemäß ausgestellte Protokolle, über die durchgeführten Druckprüfungen, ist Voraussetzung für die 10-jährige Gewährleistung der GeoCollect GmbH auf die von ihr gelieferten erdverlegten Anlagenteile. Beide Druckprüfungen sind zwingend vorgeschrieben.

Ich bestätige, daß ich für die o.g. Abschnitte eine Druckprobe gemäß der GeoCollect-Montage-Anleitung erfolgreich durchgeführt habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Name in Druckbuchstaben



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**VIESSMANN**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**