

Vitocal 300-G

Typ BWC 301.C12 SC, BWC 301.C06 SC, BWC 301.C12, BWC 301.C06

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden. Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Wartungsteile und Ersatzteile finden

Wartungsteile und Ersatzteile können im Viessmann Partnershop im Abschnitt Ersatzteile direkt identifiziert und bestellt werden.

Login:

<https://shop.viessmann.com/>

Mit dem Smartphone





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Wärmepumpe öffnen	☐
2. Kältekreis auf Dichtheit prüfen	☐
3. Ausdehnungsgefäß und Druck des Heizkreises prüfen	☐
4. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	☐
5. Hauptsicherung einschalten	☐
6. Funktion der Anlage prüfen	☐
7. Wärmepumpe schließen	☐
8. Wärmepumpe auf Geräusche prüfen	☐